

质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—021

活动时间	2017 年 9 月 15 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容： 1、综合楼照明电气电缆穿管敷设，要求施工单位对电缆管口进行打磨，防止对电缆进行划伤； 2、要求施工单位对进场的配电箱及开关箱上报质量证明文件、供货商资质等文件。 3、升压站道路施工过程中，必须严格按照图纸要求对每道工序进行检查，确保夯实度符合规范要求，防止后期道路浇筑过程中造成断裂现象。 4、要求各施工单位对施工现场及生活区的垃圾进行清理、物品统一摆放，确保文明施工。	
参加人（签字）	  张 鹏 飞  程 永

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。