

质量/安全活动记录

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-01

活动时间	2016.10.26.
活动地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目部
主持(交底)人	徐彪
安全监理工作交底 内容: 安全监理监理工作具体目标: 不发生人员伤亡以及上事故, 造成较大影响的人员群体轻伤事件; 不发生因工程建设和电网及设备事故; 不发生因监理原因造成的一般施工机械设备损坏事故; 不因发生监理原因造成的大安全事故; 不发生因监理原因造成的环境污染事件; 不发生监理负主要责任的一般交通事故; 不发生对公司造成影响的安全事件。采取有效措施, 预为主加强检查 安全监理工作控制要点: 工地临时用电; 机械使用; 交叉作业; 高处作业; 脚手架工程; 安全监理内容: 施工准备阶段(安全技术措施一查二督促三审查工作), 施工阶段(三检查, 五防, 七控制)。安全监理方法工作: 旁站监理; 测量, 试验; 指令性文件; 安全扣工程软挂钩; 利用合同手段; 建立安全监理奖惩制度。对于现场违反安全规范的行为和人员用罚款的方式, 并采用照片取证方法进行辅助监理。	
参加人(签字)	闫林堂, 徐彪 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。