

GFDZJBM12：质量/安全活动记录

施工现场安全技术交底活动记录

工程名称：湖南华容 100MWp 农光互补发电项目

编号：20170301003

活动时间	2017-03-01
活动地点	项目部会议室
主持（交底）人	黄永革
活动内容： 1、机械设备施工时应持证上岗，施工时设置安全警戒线，防止非施工人员入内，且需设置安全员现场监护； 2、临电操作人员必须持证上岗，现场临电配电箱需按“三级配电二级保护”及“一机、一箱、一闸、一漏”规范要求设置，外场配电箱需加装防雨棚。且所有电气设备需可靠接地； 3、交通安全首先司机应持证上岗，严禁酒后驾驶，对车辆应定期保养等； 4、现场设置停车区，严禁车辆随意停放； 5、施工现场需做好安全标示牌； 6、配电箱内走线需整齐，导线压接要牢固； 7、进入施工现场后要遵章守纪，做好个人劳动安全防护。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。