

GFDZJBM12：质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 淮许电力用集中厂农光互补5.9MW分布式光伏项目 编号: HHTJ-HDJL-001

活动时间	2017.3.4
活动地点	监理会议室
主持(交底)人	武满云

内容: 临时用电的安全规范:

1. 现场临时用电事宜要让合格的专业电工来操作,且一人操作,一人监护。
2. 烧油式水泵机的电源要架空,避免拖拉机乱撞。
3. 配电箱的接线要按用电规范来做,禁止私拉乱接,给工作带来安全隐患。

参加人(签字)	武满云 宋娟 刘少波 许东军
---------	----------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。