

工程名称: 偃师市产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目

编号: 00-7

活动时间	2017.4.28
活动地点	偃师产业集聚区 6MWp 分布式光伏发电项目施工现场办公室
主持(交底)人	徐发基
内容:	质量: 1. 在组件安装过程中, 接地线打焊丝过程中, 注意保护组件。 2. 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。 3. 基础开挖注意防止损坏管线。 4. 外线施工过程中, 注意保护当地植物, 及农作物, 以免发生误会。 5. 在捆扎线时, 注意线头接饱满, 按规范施工, 确保质量。
参加人(签字)	徐发基 杨立强 周强 高兆强 刘宾 曹立智

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

