

质量/安全活动记录

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—002

活动时间	2017 年 5 月 12 日 18: 20
活动地点	施工现场
主持(交底)人	吉海平
内容: 1、新工人进入工地前必须认真学习本岗位的安全技术操作规程;未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场进行操作。 2、进入施工现场必须佩戴好安全帽。扣好帽带。 3、在没有防护设施的 2m 高出施工作业必须要系好安全带。 4、在高空作业时不得往上或者向下抛材料及工具等物件。 5、不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6、建筑材料要堆放整齐稳妥,不要过高。 7、危险区域要有明显的标志,要采取防护措施,夜间要设置红灯警示。 8、在操作过程中应该坚守自己的岗位,严禁酒后施工。 9、特殊工种(电工、焊工、架子工、爆破工、各种机动车辆司机等,必须要经过专门培训,考试合格发给操作证,方可进行操作) 10、施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊工作。 11、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 12、施工现场危险处,应设置防护措施并且有明显标志。 13、工具用完后随时装入工具袋。 14、从事高空作业人员,必须身体健康,严禁生病作业。 15、高处作业不能用力过猛,防治失去平衡坠落。 16、遇到大风、大雨时要停止室外作业。 17、夜间施工必须要有充分的照明条件。 18、夏季施工要调整好作息时间,防止中暑等现象。	



参加人 (签字)	刘同超、姜永明 张永昌 杨成全 王建峰 宋国印	郭保安 李俊平
----------	-------------------------------	------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理单位自存。

