

质量/安全活动记录

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目
编号：007

活动时间	2017 年 5 月 7 日 09 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	李金梁
内容： 本月 5 月 2 日枣庄山亭区一在建铁塔倒塌造成 2 死 4 伤，5 月 7 日江西丰城一在建铁塔倒塌造成 2 死 3 伤，这两起事故给我们敲响警钟，我们要严格把控外线施工，严格参照图纸施工，查看基础尺寸、钢筋型号、混凝土标号等，如有不符合设计图纸及规范立即通知施工单位整改，整改不到位的不允许下道工序施工，施工单位不听者，上报业主。基础养护周期不到位不允许铁塔组立，我方监理要及时与业主沟通，提出合理有效建议，保证抢 630 的同时零事故发生。	
参加人（签字）	 李金梁 高迎高 魏红春 吴樟完

本表适用监理人员内部分工交底、培训记录使用，监理项目部自存。