

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 齐河乐叶光伏能源有限分布式公司运泰机械 2MW 光伏发电项目

编号: LYYT-ZHAQ-05

活动时间	2017 年 05 月 27 日	17:00
活动地点	现场会议	
主持（交底）人	梅波	
内容: 模板工程 1) 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2) 为防止胀模、跑模、错位，造成结构断面尺寸超差、位置偏高、漏浆造成蜂窝麻面，模板支撑应符合模板设计要求。 3) 模板支设前应清除模板表面污迹，保证表面平整光洁，并均匀适量涂刷隔离剂，隔离剂不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 4) 合模前钢筋隐检已验收合格，模内已清理干净，应剔凿部位已剔凿合格，合模后核验模板位置、尺寸及钢筋位置，垫块位置与数量，埋件位置与高程符合要求才能浇筑混凝土。 5) 施工单位拆模要事先向监理工程师提出申请，经同意后方可拆除模板，混凝土整体结构的拆模原则，底模混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏。		
参加人（签字）	张瑞全 曹振祥 郭西振 刘文峰	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。