

质量/安全活动记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: ZHJL-ZLAQHD-004

活动时间	2018 年 10 月 22 日		
活动地点	驻地会议室		
主持(交底)人	王国富、严卫忠		
内容: 在施工过程中要注意以下几点: 1、进入施工现场必须规范佩戴安全帽, 加强对施工人员的安全教育。 2、用电操作、临边作业等安全隐患相对较高的工序务必由施工单位现场专职安全员进行施工前安全技术交底工作且现场务必严格把控。 3、冬季施工, 要求施工单位务必做好屋面砂浆保护层半成品防冻措施。 4、各施工人员应正确使用劳护用品及安全设施, 爱护安全标志, 服从分配, 确保本项目安全施工。			
参加人(签字)	严卫忠 王同富 陈祥	王浩伟 陈桂林 陈子明	陈祥 陈桂林 陈子明

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

