


质量/安全活动记录

工程名称：山东五岳钒具 4.4MWp 分布式光伏发电项目 编号： 03

活动时间	2017 年 11 月 30 日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	严卫忠
内容：（一）、防雷与接地 1.光伏电站防雷与接地系统安装应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 的相关规定，和设计文件的要求。 2.地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接。 3.屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接。 （二）、线路及电缆 1. 电缆线路的施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB/50168 的相关规定； 2. 线路及电缆的施工还应符合设计文件中的相关要求。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建