

质量/安全活动记录

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-ZA-009



活动时间	2018. 04. 21
活动地点	110kv 联络线施工点
主持（交底）人	孙富斌
内容： 针对 110kv 联络线组塔技术及安全所需注意事项： 质量： 1、施工前检查各种螺栓和垫圈螺帽等是否齐全。 2、杆塔各构件组装时应该牢固，如有组装困难时应查明原因，严禁强行组装。 3、按图纸要求组装，按设计要求使用螺栓、垫片、工艺要美观。 安全： 1、所有安装人员进入现场必须戴安全帽。 2、支架超过 2m 以上必须佩戴安全带。 3、在檩条上施工时必须脚踩实 手抓稳。 4、全体施工人员在施工过程中必须集中精力，服从指挥，配合协调，做到文明施工。 	
参加人（签字）	附《安全技术交底会签到表》



