



质量/安全活动记录

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHIB-ZHJL-006

活动时间	2018 年 4 月 6 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	严松贤
内容：	1. 对主变基础施工进行检查，确保钢筋材料使用符合图纸设计，模板长度符合规范要求，外架牢固，模板支撑长度符合图纸要求，浇筑过程中对混凝土坍落度进行检查，查看是否满足要求。 2. 升压站电气设备吊装过程中，必须有专职安全人员进行指挥，确保施工人员保持安全距离。 3. 要求施工单位资料上报必须与施工进度同步。
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

