

质量/安全活动记录

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-002

活动时间	2018.10.28
活动地点	施工现场办公室
主持（交底）人	葛庆琦
安全： 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离，严禁非作业人员进入施工现场。 2、树立“安全第一，预防为主”的指导思想，使安全意识深入到每个员工心中，全员动员做好安全文明工作。 3、钻孔过程中，非相关人员距离钻机不得太近，防止机械伤人。 4、吊车及钻机工作之前必须进行机械安全检查。吊车工作时， 必须有专人指挥，并且在其工作范围内不得站人。 质量： 1、在施工之前，需要对钢筋进场时候的质量进行验收，仔细测量同时检查质保单，并进行力学性能实验以及焊接实验。之后实验通过，并且审核完成才能进行使用。 2、钢筋制作时，其尺寸需严格按照图纸进行，焊缝长度以满足施工技术规范为标准要求。	
参加人（签字）	葛庆琦 李包立 贺梦凡

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。