

质量/安全活动记录

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-009

活动时间	2019.3.28
活动地点	施工现场办公室
主持（交底）人	葛庆琦
安全： 1、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离，严禁非作业人员进入施工现场。 2、树立“安全第一，预防为主”的指导思想，使安全意识深入到每个员工心中，全员动员做好安全文明工作。 3、检查进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能验证文件是否符合要求，施工过程中，施工人员必须全部佩戴安全帽。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 5、施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。任何人员进入现场必须遵守现场所有安全警告标志，未经许可，不准进入安全警戒区域。 6、施工用电线路严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，线路必须架空或者地埋，不能裸露在地面，禁止在私拉乱接。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。 7、高处作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。 质量： 1、接地施工扁铁焊接搭接倍数、焊接工艺应符合规范要求，阵列接地、逆变器接地必须双接地规范施工完成后涂刷防腐，并用黄绿漆涂刷。	
参加人（签字）	葛庆琦 郭立 梁梦伟

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。