

质量/安全活动记录（交底）

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-011

活动时间	2019.5.31
活动地点	施工现场
主持（交底）人	高东峰 侯彬

内容：

目前已经进入夏季，高温、台风、强降雨等季节性安全隐患逐步增多，工程施工安全风险凸显，为避免发生安全事故，进一步规范施工现场安全行为，贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全”的思想，坚持“安全第一、预防为主”的原则，做到超前预控，追求安全质量无缺陷，严格管理。

1. 进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，不准焚烧杂草杂物，以免引起山林火灾，严禁酒后进入施工现场。
2. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志，遵守现场所有安全警告标志，未经许可，不准进入安全警戒区域。
3. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字。施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督人员的管理。
4. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板、临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱动或移作他用，非火险不准动用消防器材。
5. 施工作业中可能危及他人或附近的设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
6. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。
7. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特种作业人员从事特种作业。不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。
8. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

10. 本项目施工区域是山地，坡陡、雨水多，进入施工区域必须做好安全防护。特别是坡陡区域作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，陡坡处配备安全绳。

10. 工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，集中堆放，做到工完、料尽、场地清。

11. 遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品。文明施工。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理项目部

2019年 5月31日

参加人(签字)

管理人员

张政军 冯海军 王政 高志生
叶其磊 陈 刚 林陈强 张生
周敏

施工人员:

王永华 冯海林 高良 王学彬
徐文忠 孔祥清 王树立 赵海强 李朝林 孙树国
赵建坤 李元亮 张朝华
郭朝立 姚燕明 王新明
田心子 孙德军 张

姜志华	徐功明	仲宇照
姚花英	唐鑫磊	李丹
汪平英	孙世龙	李宏文
汪荣云	杨勇	王利辉
王小英	寇长瑞	孙孝天
郑金凤	高飞	王子强
汪培花	李飞	王松老
郑梅	王旗	王雪飞
郑小林	苏磊	于三
郑宇文	马杰	李永东
刘启明	陈立山	陈时林
李凯	黄金龙	高永钊
王磊	李吉红	
高扬		

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。