

关于安全事故的通报及要求

4月11日上午在湖南新化县发生一起光伏安装意外事故，此意外事故造成人员伤亡的后果，根据现场施工情况，我们工程屋顶光伏发电单元施工做好一下安全措施要求：

- 1、组件安装、换瓦施工、加固施工所有人员进行入场安全教育。
- 2、组件安装人员要持证上岗，且穿戴好安全防护用品。
- 3、组件安装时接地要与支架和原有厂房接地有可靠连接，
- 4、线路连接 MC4 插头要保持干燥、清洁，并绑扎好。
- 5、组件、支架安装和汇线施工人员一律不准在屋顶和有电缆的地方吸烟。
- 6、材料垂直运输现场四周做好警示标志，地面有专人指挥。
- 7、三期屋顶发电单元安装施工必须先做好四周安全防护。
- 8、二期安全通道按规范要求整改完成后才能进行施工。
- 9、总包要加大组件安装发电单元施工、钢构加固和彩钢瓦安装施工安全监管。

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

监理项目部

2018 年 4 月 19 日

