

质量/安全活动记录

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-01

活动时间	2019 年 02 月 27 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	孔令才
重点强调以下内容： 1、对现场材料进场进行严格把关，需要施工单位提供材料厂家资质、材料合格证、出厂检测报告等，需要见证取样的要及时送第三方进行检测。 2、对现场施工关键部位进行检查巡视，要求符合设计图纸及规范，如支架及夹具安装、组件安装、电缆头制作及安装、接地环网焊接等。 3、对隐蔽工程必须严格控制，施工单位必须报验给监理部人员检查合格后才能隐蔽。 4、现场安全必须注意，高处攀爬要做好防护措施，小心高处坠落和高处杂物掉落，进入现场要佩戴好安全帽。河里巡视检查要穿好救生衣，要小心掉落水中。 5、要求施工单位临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须有接地。 6、对现场安全进行检查，发现安全隐患及时汇报。及时要求施工单位进行整改。 7、 做好监理资料，并每天留有施工影像资料。	
参加人（签字）	