

安全/质量技术交底记录

编号: GFDZJBM12-05

单位工程名称	张北光伏电站容配比优化改造工程项目	交底时间	2018年7月3日
施工单位名称	上海上电电力工程有限公司		
交底分部	安装工程	分项工程	支架安装
交底内容: 1、安装作业应符合国家与地方相关安全法律法规要求,应符合中石化工程建设有限公司苏中分公司相关规章制度要求,应符合工程安装大纲要求。 2、作业前,安装方须认真勘察施工现场,针对安装作业危险点,编制相关的安全施工方案,做好安全预防与防护措施; 3、安装方所有作业人员进入现场须穿工作服、戴安全帽、反光背心(高空作业)系安全带,并按作业需求做好停电、验电、挂接地线、挂牌装遮拦等防护工作; 4、现场安装涉及的材料、拆卸后的设备、加工工具等要摆放整齐,废料垃圾在指定区域堆放; 5、进行气焊/割、电焊时,检查周围应没有可燃、易燃物(气),若有时,应有隔离措施与防火措施(配备灭火器); 6、施工人员应在指定区域指定时间施工,从事指定项目施工,不得在其他区域随意活动,到指定时间后应准时离场,不得在该区域逗留; 7、当日施工结束后应检查现场是否清理完毕,临时接线是否拆除,工具材料是否均已归位,用电设备是否已断电,所有施工人员是否全部撤离,经现场监管人员确认后,方可离场。			
参加人(签字)	李贵生、孙少华、李卫正、李恒、孙元 陈鹏、张永林 72		

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建