

质量/安全活动记录

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-HDJL-002

活动时间	2018.10.23
活动地点	总包项目部
主持(交底)人	苗宇明
内容： 为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。 针对现场用电和防火出具以下预防措施： (1) 加强员工“安规”的学习，从思想上认识到触电事故带来的危害，防止触电事故的发生。 (2) 加强员工的紧急救护意识培训，进行预防触电培训和触电紧急救护法培训。 (3) 建立健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，在驻地、作业点、物资站等防火部位配备足够数量的消防器材。 (4) 消防安全管理必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“安全第一”的思想，按照“谁主管，谁负责”的原则，实行安全自查，隐患自改，责任明确，分工负责。 (5) 项目部应将消防法规、消防知识列为职工教育的一项内容，做好新进职工上岗前的消防知识培训工作。 (6) 易燃易爆仓库要设置在距离宿舍、明火、重要设备等 25 米	

以外处，其结构必须是阻燃材料建造，门窗向外开，此处不设照明电路。

(7) 施工中乙炔钢瓶和氧气瓶，必须有大于 5 米的间距，并有防止回火装置。

(8) 项目部对电源线路、电器设备和电源控制箱，实行统一管理，电工持证上岗，严格按操作规程工作，严禁违章作业。加强用电监视工作，防止用电线路、电器设备超负荷运行。

白沙光伏发电项目监理部

2018 年 10 月 23 日

参加人(签字)

李俊芳 马赛雄 彭益龙 张智渝 谷平
杨双全 赵立强 陈建

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。