

质量/安全活动记录

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号:

活动时间	2018 年 10 月 17 日
活动地点	项目部
主持(交底)人	张海龙

内容:

- 1、新工人进入工地前必须认真学习本岗位的安全技术操作规程; 未经安全知识教育和培训, 不得进入施工现场进行操作。
- 2、进入施工现场必须佩戴好安全帽。扣好帽带。
- 3、在没有防护设施的 2m 高出施工作业必须要系好安全带。
- 4、在高空作业时不得往上或者向下抛材料及工具等物件。
- 5、不懂电器和机械的人员, 严禁使用和玩弄机电设备。
- 6、建筑材料要堆放整齐稳妥, 不要过高。
- 7、危险区域要有明显的标志, 要采取防护措施, 夜间要设置红灯警示。
- 8、在操作过程中应该坚守自己的岗位, 严禁酒后施工。
- 9、特殊工种(电工、焊工、架子工、爆破工、各种机动车辆司机等), 必须要经过专门培训, 考试合格发给操作证, 方可进行操作。
- 10、施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊工作。
- 11、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。
- 12、施工现场危险处, 应设置防护措施并且有明显标志。



- 13、工具用完后随时装入工具袋。
- 14、从事高空作业人员，必须身体健康，严禁生病作业。
- 15、高处作业不能用力过猛，防治失去平衡坠落。
- 16、遇到大风、大雨时要停止室外作业。
- 17、夜间施工必须要有充分的照明条件。
- 18、夏季施工要调整好作息时间，防止中暑等现象。

参加人（签字）

窦伯文
赵觉
张勋
郭昭平

