

质量/安全活动记录

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJHD-001

活动时间	2018 年 11 月 07 日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	任善善
内容: 为贯彻安全方针, 强化安全管理, 保护劳动者的安全, 建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产, 生产必须安全的”的思想, 坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则, 严格管理。 1. 进入施工现场必须戴好安全帽, 进入现场不得吸烟, 严禁酒后进入施工现场。 2. 现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。 3. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 4. 施工现场危险处, 应设置防护措施并且有明显标志。 5. 遵守现场所有安全警告标志, 未经许可不准进入安全警戒区域。 6. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育, 认真接受安全施工措施交底, 并在交底书上签字, 施工中必须遵章守纪, 不违章作业, 服从安全监督员的管理。 7. 爱护现场的安全设施, 对孔洞盖板, 临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用, 非火险不得动用消防器材。 8. 施工作业前首先要检查作业场所的安全, 以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全, 要事先采取安全措施, 以确保做到“三不伤害”(不伤害自己, 不伤害他人, 不被他人伤害)。 9. 遵守职业道德, 不随地大小便, 爱护公共设施, 不损害污染公物和成品。 10. 吊装作业必须做好安全警戒, 无关人员严禁进入吊装区域, 起重机械	

吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。

11. 当工作地点的风力达到五级及以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

12. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

13. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

14. 高处作业时，必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。

15. 高处作业时，应佩带工具袋，零星物品应放在工具袋内或稳固的地方，较大的工具应系好安全绳，不准抛掷物件。

16. 在屋面上进行作业时，必须有防止坠落的可靠措施，铺设人员行走的脚手板等，工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，做到工完、料尽、场地清，文明施工。

江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 11 月 07 日

参加人
(签字)

陈善善

叶东雨

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。