

安全教育培训记录

项目名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：002

工程名称	新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目	培训日期	2018 年 11 月 17 日
培训地点	项目施工现场	培训课时	35 分钟
主讲人	赵晓红	受培训人数	8 人
培训组织人	张育龙	受培训单位	泰州市振发建设工程有限公司

培训的主要内容：

- 1、由于屋面承重有限，组件吊运时不能整箱吊运，应把组件拆箱分若干次进行吊运，以分散屋面局部所承受的压力，避免屋面受损；
- 2、由于屋面檩条已经安装完毕，在屋面分散组件时，应由远到近有序进行，特别要注意防止檩条绊腿，当天分散的组件下班前必须全部安装完毕，避免突遇大风天气造成组件的不必要损坏；
- 3、安装组件时严禁踩踏组件，组件表面严禁随意放置电钻，扳手等工具；
- 4、组件串接必须由专业人员或在专业人员指导下进行，严禁随意进行组件串接，组件串接后 MC4 插头严禁接触彩钢瓦屋面，应有效进行固定；
- 5、非专业人员不得随意摆弄汇流箱、逆变器等电气设备；
- 6、阴雨天气严禁进行组件串接等电气连接作业；
- 7、严禁在屋面上抽烟，一经发现，每人每次罚款 500 元。

参加培训人员签字：

刘康金 刘顺国 谢伟亮 李金中
叶树林 宋双义 张国利 郭如意

填写人：

赵晓红

日期：

