

安全教育培训记录

项目名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

工程名称	新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目	培训日期	2018年11月9日
培训地点	项目施工现场	培训课时	40分钟
主讲人	孙金龙	受培训人数	18人
培训组织人	张育龙	受培训单位	江苏中天科技工程有限公司

培训的主要内容：

- 1、屋面作业时，施工人员必须穿软质底工作鞋，严禁鞋底带铁钉、铁鞋掌等，以免造成屋面彩光瓦表面保护膜损坏；
- 2、鉴于屋面爬梯的高度，恐高症者及年龄大的施工人员（视具体身体情况而定）严禁进行屋面作业；
- 3、吊装作业时，吊车四周要设置警示带，屋面材料要分散放置，并且要放置在屋面承重支撑点附近；
- 4、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽；
- 5、每天下班前，必须及时清理施工现场所有垃圾；
- 6、上下爬梯时要整齐有序，严禁多人同时上下爬梯，上下爬梯时严禁携带电钻，扳手等工具，以免造成攀爬不便及掉落砸伤他人，施工用工具及构配件应通过专用的提升设备提前输送至屋面；
- 7、屋面边缘没有女儿墙的部位必须设置防护栏；
- 8、严禁高空抛物；
- 9、最近阴雨天气较多，屋面比较湿滑，希望各位施工人员在屋面作业或者上下攀爬爬梯时注意安全。
- 10、上完厕所要及时冲洗。

参加培训人员签字：

孙金龙 蔡玉凤 梁玉凤 丁树
 王启文 陶子友 徐文宽 赵一明
 刘培宽 李树可 孙惠明
 孙根堂 徐瑞林 顾理忠

填写人：孙金龙

日期：2018.11.9