

# 安全教育培训记录

项目名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号: 004

|       |                                      |       |                  |
|-------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 工程名称  | 新昌县越泰新能源科技有限公司<br>2.148MWp 分布式光伏发电项目 | 培训日期  | 2018 年 11 月 20 日 |
| 培训地点  | 项目施工现场                               | 培训课时  | 40 分钟            |
| 主讲人   | 孙金龙                                  | 受培训人数 | 11 人             |
| 培训组织人 | 张育龙                                  | 受培训单位 | 江苏中天科技工程有限公司     |

培训的主要内容:

- 1、屋面严禁向下抛弃杂物、垃圾;
- 2、组件串接必须由专业人员或在专业人员指导下进行, 严禁随意进行组件串接, 组件串接后 MC4 插头严禁接触彩钢瓦屋面, 应有效进行固定;
- 3、阴雨天气严禁电缆端口制作;
- 4、阴雨天气严禁进行组件串接等电气连接作业;
- 5、用电时一定要注意安全, 做好防护措施, 不得随意私自接线;

参加培训人员签字:

赵一明 李树兵 王明忠  
 刘培宽 李俊康 胡强  
 符付林 顾理忠 钟利平  
 徐瑞珍 刘修贵

填写人: 孙金龙

日期: 2018.11.30.