

质量/安全活动记录

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJL-006

活动时间	2018 年 11 月 24 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	徐耀生
重点强调以下内容： 1、学习及熟悉项目施工规范要求，对现场关键部位施工严格把关，检查施工工序发现问题及时要求施工单位整改。 2、要求支架、组件安装符合相关规范要求，螺丝螺母要压紧，垫片放置要符合图纸设计。 3、施工过程中要求工人主要安全，特别是高空作业和电气安装，要求施工人员必须做好防护措施，否则不允许施工。 4、现场发现安全隐患要及时上报沟通，要求施工单位及时整改。 5、特殊作业人员要有相关证书才能作业。 6、要求材料进场必须要开箱检查，要求有合格证明文件才能进场。 7、要求设备吊装及材料高空吊运要求施工单位做好安全措施，拉好警戒线、有专门的指挥人员进行指挥，吊运过程中要防止机械碰伤。 8、钢构加固中要求施工人员做好相关防护，防止高处坠落。	
参加人（签字）	王明官、王磊

注 本表适用监理人员内交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。