

质量/安全活动记录

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHIJL-HDJL-003

活动时间	2018、12、31
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	谢冬林
内容： 1、学习及熟悉项目施工规范要求，对现场关键部位施工严格把关，检查施工工序发现问题及时要求施工单位整改。 2、要求支架、组件安装符合相关规范要求，螺丝螺母要压紧，垫片放置要符合图纸设计。 3、施工过程中要求工人主要安全，特别是高空作业和电气安装，要求施工人员必须做好防护措施，否则不允许施工。 4、现场发现安全隐患要及时上报沟通，要求施工单位及时整改。 5、特殊作业人员要有相关证书才能作业。 6、要求材料进场必须要开箱检查，要求有合格证明文件才能进场。 7、要求设备吊装及材料高空吊运要求施工单位做好安全措施，拉好警戒线、有专门的指挥人员进行指挥，吊运过程中要防止机械碰伤。	
参加人（签字）	谢冬林 刘晨瑞

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。