

质量/安全活动记录

工程名称:江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目(连云港市) 编号:ZHJL-JSNK-001

活动时间	2019 年 02 月 25 日
活动地点	监理项目部
主持(交底)人	徐文平
内容: 临时用电安全技术交底 安全用电自我防护用电交底 1、施工现场临时用电人员应加强自我防护意识,特别是电动机械的操作人员必须掌握用电的基础知识, 2、开机前认真检查开关箱内的控制开关是否有效,漏电保护是否可靠,发现问题及时处理, 3、开机前检查电器接零保护是否松动,严禁用手触摸一切带电绝缘导线, 4、严格执行安全用电规范,一切用电维修,用电安装的工作必须由电工操作。 5、宿舍内禁止乱拉乱接用电,离开宿舍关闭一切电源开关。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。