

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YTYH-01

活动时间	2019. 4. 03
活动地点	施工区域
主持(交底)人	段光林
内容:	所有施工人员必须经过三级安全教育, 强化站班会制度落实到位, 各班组要对当天的作业环境及危险因素贯彻到每位作业人员, 让每位施工人员能正确了解和熟悉施工工序, 保持施工人员身体健康, 无高血压、心脏病、癫痫病或高度近视。严禁酒后上班。 特殊专业施工人员必须经过专业培训, 具有专业资格证, 严禁无证操作。 现场施工用电应布置合理、防护可靠、安全使用。现场应配备足够的消防设施、并有专人管理和维护。 现场设备材料的堆放应整齐、规范, 并有标识。防雨、防风、防火的设备材料应有安全的保护措施。 重要作业区域应设置封闭式围栏, 围栏范围应根据施工作业可能造成的危险涉及面和作业点的高度而定, 涉及面较大的临时性作业区可设置安全警戒线或派专人看守监护。 所有电动工器具应绝缘良好, 有良好的接地或漏电保护器, 在潮湿的地方必须使用安全电压, 并有专人监护。 高空作业区域及设备带电后, 应有明显的标识、标牌及应该疏散标志牌, 应急疏散通道必须保持畅通无阻。
参加人(签字)	段光林 李福林 李福林 李福林 李福林 李福林 李福林 李福林