

JXM11

质量/安全活动记录

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

编号：JSJY-HDJL-02

活动时间	2019 年 07 月 25 日
活动地点	项目部
主持人（交底）	徐耀生
内容： 主题：临时用电安全技术交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识，特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识，以减少触电事故的发生。对于现场中的一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底： 1、开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，漏电保护是否可靠，发现问题及时向工长汇报，工长派电工解决处理； 2、开机前仔细检查电气设备的接零保护端子有无松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线；严格执行安全用电规范，凡一切属于用电维修、安装的工作必须由电工进行电工作业； 3、宿舍内不适用大功率电器，不私拉乱接，离开宿舍后将电灯、插台等开关关闭。	
参加人（签字）	

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。