

质量/安全活动记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：JXM11-JL-001

活动时间	2019年06月25日
活动地点	施工现场
主持人 (交底)	刘士发
内容： 为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。 1. 进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。 2. 现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。 3. 施工现场的防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 4. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。 5. 遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。 6. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。 7. 场区施工道路应坚实、平坦，设置道路安全标志，施工材料及设备不准乱停乱放。现场道路不得任意挖掘或截断，如需开挖，应事先征得相关部门的同意并限期修复，开挖期间必须有保证安全通行的措施。 8. 施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。 9. 遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损害污染公物和成品。 10. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械	

吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。

11. 当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

12. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

13. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

14. 施工单位严格管理所有施工机械，规定场区内的行驶路线、控制行驶速度，重型机械应安排专人进行指挥。

华能共和 5 万千瓦风电项目监理部

2019 年 06 月 25 日

参加人
(签字)

刘士发 刘晨瑞 郭瑞卿
朱号岳

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。