

安全学习活动记录

工程名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号: PXWD-ZHJL-001

活动时间	2019 年 7 月 7 日	
活动地点	大爬山风电场升压站会议室	
会议主持人	郭雷	签到表附后
内容: 今日对施工人员进行安全教育学习, 举“6·22 辽宁事故”案例警醒施工人员安全意识, 讲述《轻小型起重设备安全使用与管理》, 给施工人员讲述“施工中的 24 种致命小习惯”, 通过本次学习, 让施工人员时刻保持安全意识, 敲响安全警钟; 针对本项目的施工特点, 对施工安全工作提出以下要求: 1、落实安全防护用具的定期检查, 一旦发现损伤, 立即更换。 2、攀爬简易爬梯时要系好安全带, 踩稳后再进行上、下, 避免踩空。 3、屋顶吊装时, 设置警戒线, 应安排一人指挥, 吊装区域内禁止任何车辆、人员进入, 违者重罚。 4、起重设备要求资质齐全, 吊装前检查设备的安全性, 对吊钩、钢索等进行检查评估; 了解吊装重量, 吊装物品时坚决不能超载。 5、升压站内所有的设备、电线、器械等严禁随便触摸, 更不允许私自拔掉、剪断、启用, 一经发现直接辞退。 6、电缆接线前要先与升压站运维人员沟通, 需要断电的断电处理, 禁止直接用手触摸接线端。 7、电缆接线做好防护措施, 佩戴好绝缘手套, 派监护人员监护, 监护人员严格执行监护工作, 严禁操作人员进行违规行为。		



附图：安全学习会议



会议签到表

会议名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目		
会议时间	2014 年 7 月 7 日		
会议地点	华能贵州大爬山风电场升压站会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	何洪跃	云南绿宇能源有限公司	13759180729
2	王泽禹		18108742816
3	王泽纯		
4	徐为林		1
5	罗彦昌		
6	谢正云		
7	李正春		
8	白承仁	云南绿宇能源有限公司	
9	潘海波	西安热工院	
10	郭家华	西安热工院	
11	郭雷	常州飞德监理有限公司	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

