

质量/安全活动记录

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:ZHJI-WQJB-001

活动时间	2019 年 10 月 30 日
活动地点	吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目部
主持(交底)人	王星瑞
内容: 1、焊接施工时,电焊工必须持有焊工证,要保证人证合一,焊接工作进行时,现场必须配备灭火器、防护布,消除安全隐患。 2、厂房屋面要做好临时防护,防护做完之前,不准登顶作业。 3、高空作业时,作业人员必须佩戴安全带、安全绳、安全帽,严格按照施工规范进行施工。 4、施工产生的垃圾每天下班之前必须清理干净。 5、施工单位做好每天施工日志,并做好进场施工人员“三级安全教育”。 6、每道工序必须经过验收合格后,才能进行下一道工序。	
参加人(签字)	张建忠, 平卫忠, 孙磊 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建