

质量/安全活动记录（交底）

工程名称：卓力电器集团有限公司（周巷厂区）3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-HDJL-001

活动时间	2019.8.14
活动地点	施工现场
主持（交底）人	殷梦凡

内容：

目前已经进入夏季，高温、台风、强降雨等季节性安全隐患逐步增多，工程施工安全风险凸显，为避免发生安全事故，进一步规范施工现场安全行为，贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全”的思想，坚持“安全第一、预防为主”的原则，做到超前预控，追求安全质量无缺陷，严格管理。

1. 进入施工现场必须戴好安全帽，系好下颚带，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。
2. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志，遵守现场所有安全警告标志，未经许可，不准进入安全警戒区域。
3. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字。施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督人员的管理。
4. 所有施工人员必须有高度的组织纪律性，施工班组每天进行班前会，布置施工任务时要讲明安全文明施工措施，做好重点预防保护工作。
5. 施工作业中可能危及他人或附近的设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
6. 吊装作业必须在施工作业范围外拉好安全警戒线，安全员到场监督，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂回转半径内禁止站人，吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥，指挥方式应清晰明确、果断、无误。起重工具、钢丝绳、吊带、起重机械不得超负荷起吊、超铭牌使用。
7. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特种作业人员从事特种作业。不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。
8. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠。

各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

9. 工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，施工材料集中堆放。

10. 遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品，做好文明施工。

卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp

屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2019年8月14日

管理人员: 孙嘉伟 曹晓兵 文顺 陈宝

参加人(签字)

施工人员: 李成松 张延光 陈成 曹如荣
陈宇文 陈有金 周一见 段祖道
孙志静 李峻云 杨飞 陈金富 阮德清
李能义 潘国华 吴邦明 吴邦林
贺敬明