

质量/安全活动记录

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-HDJL-003

活动时间	2019.9.15
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	贺梦凡
内容: 一、安全方面 1、施工场区内全面禁止吸烟及明火作业,进入场区禁止携带香烟。 2、屋面施工废料及包装物要随做随清,严禁杂物堵塞下水或飘落地面。 3、材料在屋面搬运要注意屋面及防水层保护,严禁随意抛掷。 4、施工人员必须佩戴安全帽,穿劳保鞋,做好安全措施,不能酒后上班或上班饮酒,身体不适的人员不得从事高空作业。 二、质量方面 1、支架到达现场后应做如下检查: a) 外观及防腐镀锌层应完好无损。 b) 型号、规格及材质应符合设计图纸要求,附件、备件应齐全。 2、支架安装应符合下列要求: a) 热镀锌材质的支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。现场不宜打孔,如确需,应采取有效防腐措施。 b) 支架安装过程中不应破坏支架防腐层。 c) 支架倾斜角度偏差度不应大于 1°。 d) 螺栓连接必须紧固到位。 3、光伏组件安装: a) 光伏组件在安装前要对施工人员进行安全和技术交底。 b) 光伏组件安装过程中,不应造成玻璃、背板及铝边框的划伤或破损,禁止在光伏组件上踩踏或放置重物。	
参加人(签字)	张嘉祥, 程晓强, 文顺, 贺梦凡