

质量/安全活动记录

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-006

活动时间	2020.9.27
活动地点	监理项目部
主持人	葛庆琦

内容：

在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，做到超前预控，追求安全质量无缺陷，强化安全管理。监理项目部人员施工现场巡视检查要做好自身安全防护，并检查督促施工人员：

1. 必须戴好安全帽，高空施工作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，严禁酒后进入施工现场。
2. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板、临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱动或移作他用，非火险不准动用消防器材。
3. 施工作业中可能危及他人或附近的设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
4. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥，未经许可不准进入安全警戒区域。当工作地点的风力达到五级及以上时，或遇有恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。
5. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特种作业人员从事特种作业。
6. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。
7. 文明施工，遵守职业道德，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品。

2020 年 9 月 27 日

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。