

质量/安全活动记录

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJ-WZJ-005

活动时间	2019.11.23
活动地点	施工现场
主持(交底)人	浙江中天智汇
内容: 为贯彻落实安全方针,强化安全管理,保护劳动者的安全,建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产,生产必须安全”的思想,坚持“安全第一、预防为主”的原则,做到超前预控,追求安全质量无缺陷,严格管理。 1. 进入施工现场必须戴好安全帽,进入现场不得吸烟,不准焚烧杂草杂物,以免引起火灾,严禁酒后进入施工现场。 2. 施工现场危险处,应设置防护措施并且有明显标志,遵守现场所有安全警告标志,未经许可,不准进入安全警戒区域。 3. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。施工中必须遵章守纪,不违章作业,服从安全监督人员的管理。 4. 爱护现场的安全设施,对孔洞盖板、临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱动或移作他用,非火险不准动用消防器材。 5. 施工作业中可能危及他人或附近的设备、材料安全,要事先采取安全措施,以确保做到“三不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害)。 6. 吊装作业必须做好安全警戒,无关人员严禁进入吊装区域,起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留,吊装作业必须专人指挥。当工作地点的风力达到五级及以上时,或遇有恶劣气候及夜间照明不足时,不得进行起吊作业。 7. 特殊工种人员必须做到持证上岗,严禁非特种作业人员从事特种作业。不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。 8. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定,漏电开关要灵敏可靠。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。 9. 高空施工作业时必须系好安全带,安全带要系好斜带或双背带,并挂在上方牢固可靠处。	



扫描全能王 创建

10. 工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，集中堆放，做到工完、料尽、场地清。

11. 文明施工，遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 监理项目部

2019 年 11 月 23 日

管理人员：

李 强 高 荣

施工人员：

李发强 李 强 杨 芳

王 德 年

李 海 涛

谢 群 林

参加人（签字）

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



扫描全能王 创建