

监理安全交底记录

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: HAZHFD-ZHJL-001

交底时间	2019.11.21
交底地点	业主项目部
主持(交底)人	张永东
内容: 为贯彻安全方针,强化安全管理,保护劳动者的人身安全和身体健康,建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产,生产必须安全的”的思想,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格管理。 1. 进入施工现场人员必须按要求佩戴好安全帽、反光马甲、安全告知卡(包括机械设备操作人员),进入施工现场不得吸烟,严禁酒后进入施工现场。 2. 现场施工人员严禁穿拖鞋、高跟鞋、凉鞋进入施工现场。 3. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 4. 施工现场危险处,应设置防护措施并且有明显标志。 5. 遵守现场所有安全警告标志,未经许可不准进入安全警戒区域。 6. 爱护现场的安全设施,对孔洞盖板,临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用,非火险不得动用消防器材。 7. 施工作业前首先要检查作业场所的安全,以确定是否存在安全隐患。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全,要事先采取安全措施,以确保做到“三不伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害)。 8. 吊装作业必须做好安全警戒,无关人员严禁进入吊装区域,起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留,吊装作业必须专人指挥。 9. 当工作地点的风力达到五级以上时,或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时,不得进行起吊作业。 10. 特殊工种人员必须做到持证上岗,严禁非特殊工种作业人员从事特种作业,不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。 11. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏(漏电保护器)、一箱”的规定,漏电开关要灵敏可靠,各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。不得将电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 12. 高处作业时,应佩带工具袋,零星物品应放在工具袋内或稳固的地方,较大的工具应系好安全绳,不准抛掷物件。 13. 现场基坑防护、防尘网铺设必须当日施工结束前安装完成。	



由 扫描全能王 扫描创建

14. 工作场地应保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。高处的垃圾或废料不得向下抛掷。

15. 材料、设备应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐，并符合消防及搬运的要求。材料、设备不得紧靠围栏或建筑物墙壁堆放，应留有 0.5m 以上间距，并采取防止无关人员进出的措施。

16. 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。

17. 现场切割机械使用前应检查锯条、刀片等切削工具不得有裂纹，紧固螺丝应拧紧。

淮安中恒 99MW 风电项目监理部

2019年11月21日

参加人(签字)

王杨 张良志
高宝强

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

