

质量/安全活动记录

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM12-004

活动时间	2020.05.01
活动地点	项目会议室
主持（交底）人	宋龙
内容：为规范工程监理、工程施工行为，确保工程质量、安全，促进工程建设的顺利进行，特此进行对施工单位进行相关交底工作。 （一）安全防火 每周组织一次安全防火检查，主要是重点防火部位，如：仓库、宿舍、木工棚等，有无隐患及消防设备是否齐全有效并检查防火责任制落实情况，如查出问题，交有关责任人落实整改，限期完成。另：电气防火方面、临设的照明线路按照现行安全施工规范布设。 现场设置足够的防火器材： 防火桶 防火箱 防火砂 干粉灭火器 水箱 （二）文明、卫生管理工作 1、按照施工现场布置场地、道路，使之达到平整洁净，具体做到： （1）现场内材料分类堆放，防火、防盗、防毒等安全防护措施完善，并且要便于施工使用。 （2）现场内道路环形布置，以便于进出。 （3）场地、道路设排水坡向，排水沟或其他处理措施保证现场内无积水、泥泞。 （4）明确划分区域，按现行检查标准划分为：施工区、办公区、生活区，生活区内应进行场地绿化。 2、对各区域文明、卫生工作安排专人负责，定期开展检查评比活动。 3、成立文明、卫生领导小组。	
参加人（签字）	