

件 3:

2020 年春节安全专项检查表

项目名称:	江苏大丰德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目	项目负责人:	胡学东	检查日期:	2020.1.16
检查人员:	汪奇、尹友凡、胡学东	检查重点	检查结果		
项目类别		是	否	整改情况	整改人
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除 在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭 临边围护措施是否可靠 爬梯固定是否牢靠 屋面天沟杂物是否已清理 屋面是否存在漏水 屋面材料设备是否已清理完毕 屋面支架、组件是否已固定牢靠 组件接地是否已完成 电缆头（包括公母插头）是否安装良好 桥架是否固定牢靠 电缆沟是否已回填 危险点部位是否设置明显警示标识和禁	<input checked="" type="checkbox"/>			

止标识		已返航
地面式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除 在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭	√
	山地项目是否存在泥石流和滑坡危险	
	施工机械停放是否安全，并集中管理	√
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好	
	电缆沟是否已回填	
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识	
材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全 剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，由专人看管。	
	材料设备是否集中存放，是否做好防雨、防火和防盗管理。	
	并网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司	
电站运行	一二类设备运行是否良好 箱逆变运行是否良好	
	汇流箱运行是否良好	
	发电设备通讯是否畅通	
	已运行设备安全警示标识是否齐全	

未投运设备是否已挂设警示标牌			
运维值班人员是否已落实			
临时用电设施是否已拆除、施工用电源开关是否已分闸	√		已拆除
生活用电线路无老化、电器设备及开关漏电保护装置齐全			
现场消防管理是否规范，是否配备灭火器等消防设施			
在建项目施工单位是否已安排人员值班			
是否建立值班人员档案信息，值班人员是否已购买意外伤害保险			
值班人员是否有高血压、心脏病等或年龄超过 60 岁的工人			
冬季是否做好防滑、防冻、取暖措施			
值班人员是否已进行安全培训及交底			
办公和宿舍内通风是否良好			
宿舍内是否有燃烧煤炭取暖，是否会有二氧化碳中毒危险			
工程交通工具是否已检查良好，并停放可靠			