

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目
 编号: JSHMY-AQHD20201012

活动时间	2020 年 10 月 12 日 14:30
活动地点	邢台市金沙河面业集团南和厂区会议室
主持(交底)人	戚平
<p>内容: 一、学习关于冬季施工的安全注意事项</p> <p>2020 年 10 月 12 日下午利用每周例会的时间对“关于冬季施工的安全注意事项”进行学习和强调。并结合施工单位的冬季施工方案督促施工方落实安全措施。</p> <p>1、在北方地区冬季注意温差的变化,尤其是室内外的温差,施工人员和管理人员要适时适应这种变化做好个人的防寒保暖工作。</p> <p>2、在施工通道、脚手架等室外注意检查是否结冰影响施工情况,施工人员和管理人员做好劳动保护着装。</p> <p>3、督促施工人员或操作人员检查机械设备的性能,尤其是需要用水冷却的设备防治结冰影响工作的设备情况。</p> <p>4、督促检查电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的必须有防雨雪防潮设施。现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。</p> <p>5、要做好个人保暖注意防冻伤,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤;同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。</p> <p>6、涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于 5℃时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。</p> <p>7、场内场外车辆行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。</p> <p>8、施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。</p> <p>结合施工单位的施工方案针对冬季的情况,请施工单位提前做好防寒保暖措施,必要时对工人进行安全交底,保证冬季施工的平稳顺利。</p>	
参加人(签字)	戚平 辛国顺

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。