

监理安全交底记录

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号：SSXY-E-ZHJL-AQJD-001

交底时间	2020.11.7.
交底地点	项目部
主持（交底）人	甄永波

内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的人身安全和身体健康，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格管理。

1. 进入施工现场人员必须按要求佩戴好安全帽、反光马甲、安全告知卡（包括机械设备操作人员），进入施工现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。
2. 现场施工人员严禁穿拖鞋、高跟鞋、凉鞋进入施工现场。
3. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。
4. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。
5. 遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。
6. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板，临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用，非火险不得动用消防器材。
7. 施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在安全隐患。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
8. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。
9. 当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。
10. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。
11. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。不得将电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。
12. 高处作业时，应佩带工具袋，零星物品应放在工具袋内或稳固的地方，较大的工具应系好安全绳，不准抛掷物件。

13. 工作场地应保持整洁, 垃圾或废料应及时清除, 做到“工完、料尽、场地清”, 坚持文明施工。
高处的垃圾或废料不得向下抛掷。

14. 材料、设备应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐, 并符合消防及搬运的要求。材料、设备不得紧靠围栏或建筑物墙壁堆放, 应留有 0.5m 以上间距, 并采取防止无关人员进出的措施。

15. 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。

16. 现场切割机械使用前应检查锯条、刀片等切削工具不得有裂纹, 紧固螺丝应拧紧。

隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目监理部

2020 年 11 月 7 日

参加人(签字)

刘世军 20.11.07 杨律
谭书五
[Signature]
[Signature] 20.11.7
刘国勇 20.11.7

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。