

安全交底记录

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-DXAQ-001

活动时间	2020 年 12 月 15 日
活动地点	施工现场
主持（交底）人	杨铃铃

交底作业项目：机操工安全操作规程

交底内容：

- 1、机械必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。
- 2、开动机械前应检查各种零部件和安全装置等应良好。
- 3、机械作业时，严禁任何人在料斗下停留或通过，工作完毕后应将料斗固定好。
- 4、机械运转时，严禁将工具等其他物品放在机械中。
- 5、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，工作中至少保留三圈。
- 6、机械在操作时，严禁离开工作岗位。
- 7、严禁机械超负荷运行和带病运转。
- 8、卷扬机在工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。
- 9、卷扬机在操作时，应将吊篮降至地面，严禁将吊篮悬在空中离岗，离岗前应切断电源，锁好电箱。

交底作业项目：普工安全操作规程

交底内容：

- 1、挖掘土方两人操作间距 2-3 米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的方法。
- 2、开挖沟槽、基坑等，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑，挖出的泥土应堆放在沟边 1 米以外，并且高度不得超过 1.5 米。
- 3、吊运土方，绳索、滑轮、钩子、箩筐等要完好牢固，起吊时垂直下方不得有人。
- 4、用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放，前后车距在

开地不得小于 2 米，下坡不得小于 10 米。

- 5、从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。整砖和半砖应分开传送。
- 6、脚手架上放砖的高度不准超过三层侧砖。
- 7、车辆未停稳，禁止上下和袋卸物料，所装物料要垫好绑牢，开车厢板应站在侧面。

交底作业项目：文明施工作业规程

交底内容：

一、现场围挡

1、施工现场必须实行封闭式施工，材料放置及机械施工四周连续设置围挡，围挡材料要求稳定、统一、整洁、美观。

二、封闭管理

- 1、施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，门卫值班室在进出大门一侧。
- 2、门前应有公司的 " 形象标志 "，大门宜采用硬质材料，力求美观、大方并可上锁，不得采用竹笆片等易损易破材料。
- 3、进入施工现场，所有工作人员必须佩戴安全帽。

三、施工场地

- 1、施工现场应积极推行硬地坪施工。作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的砼硬化，场内其他道路地面也应作硬化处理。
- 2、施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。
- 3、施工现场设置排水系统，排水畅通、不积水。
- 4、严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道或流入河道。
- 5、在施工现场适当地方设置吸烟处，作业区内禁止吸烟。
- 6、积极美化施工现场环境。

四、材料堆放

- 1、材料、构件、机具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。
- 2、材料、构配件及其他机具等必须做到安全、整齐堆放（存放），不得超高；堆放分门别类，悬挂标牌。标牌应统一制作，标明名称、品种、规格、数量等。

交底作业项目：防盗、成品保护安全交底

交底内容：

自进入施工阶段以来，各单位施工材料已大批进入场地。为防止发生意外，请各单位加强现场物资管理，做好防盗工作和成品保护工作。

一、加强巡守和安全保卫工作

1、现场构配件、设备、成品、半成品，包括我公司以发料单形式发放给各施工单位的和各单位自购的，都已进入安装现场，均由各自施工单位负责保管和使用。请各单位在各自施工区域内设置 24 小时专职巡守人员，加强安全保卫工作。

2、重点做好电缆、电缆头、组件、支架配件、设备配件、铜排等易丢失物资的定期巡查和看护工作。具备门窗封闭上锁条件的，尽快封闭，下班上锁；设备盘柜下班后将盘柜门锁好，钥匙由专人进行保管。场地内的已安装成品和各自料库、物资堆场由专门的物资管理人员负责安全管理工作。

3、由我公司供货的物资尾料（剩余未使用完的物资、破损的组件、电缆头等）均属我公司财产，待工程结束后对照发料单和实体工程使用数量进行回收。

二、加强成品保护工作

已安装的组件、盘柜等成品，要加强外观和内部元件的成品保护工作，防止发生竣工校验前有破损情况发生。

请各单位高度重视、切实担负起各自的保管责任。

交底作业项目：高空作业安全防范措施

交底内容：

1、作业人员身体条件符合要求无恐高症

2、作业人员正确佩戴安全帽、安全带离地面 2M 以上的作业必须挂牢安全带后方可作业、禁止安全带低挂高用

3、作业点下方设置警示区，并设置警示标示。

4、严禁向下抛投杂物。

5、登高人员配备工具袋施工工具及配件应有防滑落措施。

6、凡患有高血压，癫痫，心脏病精神病他其他不适宜登高作业的人禁止登高作业。

7、登高作业前必须按规定办理登高作业票，采取有效的高空安全措施，指定专人负责，

专人监护，否则视为违章施工。

8、雨天和雪天高空作业时必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，冰雪应及时清除，并对防护措施全面检查并完善。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

2020 年 12 月 15 日

参加人（签字）

孙磊 邱世昕 高再止 黄保君 闫彦章
刘振伟 邱阿色 吴雄强 林巧央 杨建章
马先水 邱建贵 吴良星 李贵堂
霍振雷 宗明伟 吴良星 李贵堂
周 云 陈 强 李 强
徐云 李贵堂 余 强 李 强
贾振伟 王 强 姜明岐 吴旦旦
魏 强 霍振雷 贾 强 李 强
刘 强 胡余刚 刘文祥 李 强

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。