

质量/安全活动记录

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-ZLAQ-003

活动时间	2021/05/25
活动地点	办公室
主持（交底）人	严卫忠
内容： 为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。 文明施工 1、新工人进入工地前必须经安全知识教育和培训，否则不得进入施工现场操作。 2、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。 3、进入屋面坡施工作业必须系好安全带。 4、屋面作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。 6、设备材料和构件要堆放整齐稳妥，不要胡乱摆放。 7、危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。 8、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。不准随地大、小便，搞好环境卫生。 9、特殊工种(电工、吊装司机和指挥、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证，方准操作施工。 10、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。	

- 11、施工现场的防护设施、安全标志、警告牌的连接丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。
- 12、施工现场的基坑、钢筋施工区域等危险处，应有防护措施并有明显标志。
- 13、任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中，不准开玩笑。
- 14、拆下的模板、轧头或木模、支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。
- 15、从事施工作业的人员，必须身体健康，严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在 500 度以上人员，以及经医生检查认为不适合作业的人员，不得从事施工作业。
- 16、遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。
- 17、基础开挖后的基坑周围要及时清理，禁止有树木、树叶、渣土，渣土外运时禁止散落厂区内。
- 19、目前已经进入高温天气，施工现场应做好防暑降温措施如：配备足量的矿泉水、藿香正气水等；如有施工人员发现中暑现象则停止施工并安排至休息区休息情况严重的则就医。
- 20、若进行夜间施工后，下班路上注意交通安全，回宿舍洗漱后尽量提早休息防止第二天不在工作状态。

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目监理部

2021 年 05 月 25 日

参 加 人 (签 字)	严卫忠 王学东 王洪伟 李金梁
---------------------------------	-----------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。