

质量/安全活动记录

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

活动时间	2021 年 10 月 23 日
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	蔡扣林
重点强调以下内容： 1、认真对照设计图纸和相关规范要求，对现场施工质量进行检查。 2、对隐蔽工程必须严格控制，施工单位必须报验给监理部人员检查合格后才能隐蔽。 3、现场安全必须注意，小心高处坠落和高处杂物掉落，进入现场要佩戴好安全帽、安全带及反光背心。 4、要求施工单位临时用电必须符合规范要求，不能乱拉乱接，配电箱及电气设备必须三级用电两级保护并有接地。 5、对现场安全进行检查，发现安全隐患及时进行整改。 6、做好施工资料与工程进度同步，并每天留有施工影像资料。	
参加人（签字）	陈书王 侯正成 李倩 高志朝 李利华 蔡扣林 蔡扣林