

质量/安全活动记录

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：NMHD-ZHJL-AQ-01

活动时间	2022.09.30
活动地点	EPC 总包项目部
主持（交底）人	严足贤

内容：

- 1、新进施工人员提供行程码、健康码、核酸阴性报告，项目人员做好疫情防控工作要求施工人员配备口罩、消毒水等防疫物资，同时关注当地政府防控要求，对的人员及时报备。
- 2、新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作。
- 3、进入施工现场，必须戴好安全帽、防尘口罩，扣好帽带。
- 4、在没有防护设施的 2m 高处，悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。
- 5、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。
- 6、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。
- 7、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。
- 8、危险区域要有明显标志，要采取防护措施，需夜间加班要设红灯示警。
- 9、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
- 10、从事高空作业的人员，必须身体健康。严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在 500 度以上人员，以及经医生检查认为不适合高空作业的人员，从事高空作业。
- 11、高处作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。
- 12、发生事故后监理工程师和总监理工程师必须做到积极配合有关部门 抢救，控制事故扩大或者发生次生事故以及事故调查。
- 13、气温下降后对屋面组件安装施工时，存在施工人员行走不便（如打滑、踩空）身体失控坠落和踩中易滚动物品而坠落，如有防护网或者其它防护措施。
- 14、现场火源加强管理，由杂工班组负责，其它人员不得任意移动，应时刻注意火种不要乱丢，以免引起火灾。



15、对全体职工定期进行技术安全教育，结合工程任务在冬施前做好安全技术交底，配备好安全防护用品。

参加人（签字）	
---------	--

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。