

监理安全交底记录

项目名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZXSD-YHWC-AQJD-001

工程名称	樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49 屋顶分布式光伏发电项目				
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	承包单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司		
时 间	2022.11.19	地 点	施工项目部	交底人	李大超
被 交 底 人	王清泉. 任品. 叶时刚. 李军伟. 董海强. 孙书稳				
交底内容： 1、项目经理必须对工程的安全生产负全责，管生产的必须管安全； 2、应按有关规范设专职安全员，安全员必须在现场检查、监督和落实各项安全措施； 3、严格按一批准的施工方案进行施工，现场必须进行安全隔离，尤其是与生产运行区域； 4、工程施工区域应设置醒目警示标志，非施工人员不得进入施工区，施工人员不得进入生产区域； 5、特种作业人员必须持证上岗； 6、施工作业要做到“四不伤害”； 7、作业人员使用手持机具时，严禁超负荷或带故障使用； 8、施工现场应配备足够的灭火器材，乙炔和氧气瓶必须保持安全距离； 9、进行高处作业时，无安全防护的必须系好安全带； 10、吊装作业的起重机司机和信号指挥人员，必须严格执行操作规程； 11、作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并正确使用“个人三宝”。夏季要					

做好防暑降温，冬季要做好防寒工作；

12、每天要开站班会，进行“三交三查”，并做好记录。严禁酒后上岗。现场严禁吸烟和大小便；

13、与本施工范围内的一切无关设备严禁乱动；

14、在恶劣的气候条件下，无安全措施严禁进行作业；

15、现场临时用必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 国家现行标准的有关规定执行；

16、对在用的现场各类管线和电缆，拆除时必须得到业主有关人员的认可。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施；

17、搞好文明施工，清运垃圾的作业时间和地点应遵守工程所在地的有关规定；

18、工程施工过程中当发生重大险情或安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告；

19、工程施工必须服从业主和监理的管理和监督；

20、严谨“违章指挥、违章作业、野蛮施工”，一经发现按业主有关规定进行处罚；

备注：

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存 1 份、承包单位存____份。