

安全活动记录

项目名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-AQHDJL-008

日 期	2023 年 06 月 30 日	出席人数	人	主持人	刘德文
缺席人员姓名：					
	1.安全生产讲评				
	2. 学习《电力安全工作规程》工程施工-起重吊装作业				
	3. 学习安全质量环保警示单 2023 第 18 号				
	4. 安全大检查、防汛防台、迎峰度夏等				
	5. 消防活动				
	6. 安管人员、特种人员资质审查，现场安全措施检查。				
活动情况记录：					
项目部接到上海电力浦西公司《电力安全工作规程》，安全质量环保警示单					
2023 第 18 号后，立即组织现场人员进行学习。主要学习内容：					
1、起重吊装作业前进行安全技术交底，交底人、作业人全部签字；					
2、起重机械操作人员、指挥人员应持证上岗，施工重点区域作业办理作业票；					
3、作业前对机械、钢丝绳、滑轮、吊钩等进行全面检查，确保吊装安全；					
4、起重作业前应检查起重机械及其安全装置是否安全；					
5、严禁在恶劣天气或照明不足的情况下进行起重作业；					
6、起重指挥人员应按照《起重机手势信号》GB5082 的规定进行指挥；					
7、必要时办理安全施工作业票，并应有施工技术负责人现场指导；					
8、火灾事故案例分析与现场隐患排查，动火管理；					
9、高处作业应设置牢固、可靠的安全防护设施，登高人员应正确使用安全防					
护用品；					
10、登高人员应取得应急管理部门颁发的高处作业证；					

附会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

安全学习-培训会议签到表

2023 年 6 月 30 日

[illegible]