

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部办公室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包		

袋接焊渣；

13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；

14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；

15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；

16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；

被交

底人

徐晓亮

童山

王军

金金

张颖

张强

凌定超

交底人 	交底日期 2023.11.7
备 注	  兴宾区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 工作内容：新进场人员安全教育培训活动 拍摄时间：2023.11.08 09:19 天气：阴 15℃ 地点：兴宾区·万凤尚城 建设单位：广西京式上禾通之新能源有限公司 监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司 施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司 今日水印 — 相机 — 真实时间 颜色 XDE2E2V96CM7NG