

安全风险告知及进入现场安全教育

日期： 2023 年 08 月 06 日

一、生产现场可能存在的安全风险：电气触电，高空坠落，机械击打、辗压，粉尘，溺水等。

二、安全教育内容：

1、施工现场禁止游动吸烟，需要吸烟应在指定吸烟点吸烟。

2、施工现场道路复杂、人员流动多应注意观察且慢速行驶，行驶时应注意限高、限速、限重牌，不得违规。

3、健康与防暑降温，认真贯彻执行安全生产与职业健康相关的法律法规：认真落实安全生产的四不伤害和四个必须。

4、进入施工现场，必须穿着材质合格的工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾，穿着长衣服、裙子等。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作，以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入施工现场，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。作业接触带电设备工作，必须穿绝缘鞋，并应按规定使用相应的劳动防护用品；必须遵循施工区域现场的安全警示标志和安全提示标志的要求。

5、任何人都必须遵循《电力安全规程》的规定。各级人员都不准发出违反《电力安全规程》的命令。工作人员接到违反《电力安全规程》的命令，应拒绝执行。

6、现场发现危害因素和安全隐患和安全疑虑时应立即停止作业，在将危害因素消除后，方可继续进行作业。作业过程中发现危

14、在进行可能会造成人身、设备损伤以及危及设备安全运行等重大作业或操作前，应制订完备的施工安全措施和技术措施，并经相关部门审核后予以实施。

15、施工作业中必须使用梯子时，应检查梯子坚固完整。不准使用钉子钉成的梯子。在梯子上工作时，梯与地面的斜角度为 60° 左右。工作人员必须站在距梯顶不少于 1m 的梯蹬上工作。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，须用绳索将梯子下端与固定物缚住或派人扶着，并在下部垫橡皮，以防梯子下端滑动，但必须做好防止落物打伤下面人员的安全措施。人在梯子上时，禁止移动梯子。

16、不准在起吊物件下通行或停留，不准在可能突然下落的设备(如抓斗、吊斗等)下面进行工作。有必要在这些设备下面进行作业等工作时，应先做好防止突然下落的安全措施。

17、电火焊、起重、架子工和特种设备车辆驾驶等特种作业人员必须持证上岗；

18、特种车辆驾驶室内人数不得大于额定乘员。

19、当遇有身体状态和精神状态不佳、服用麻醉、嗜睡类药品以及饮酒后等不合适担任现场工作情况时，不可进入现场进行作业；

20、熟知消防报警电话：119，掌握使用现场的消防灭火器材和灭火方法。以上进入施工现场时，应注意防范的安全风险和遵守的安全注意事项的内容条款，已经安监人员在进场前进行过安全教育交底。

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏

项目监理部

会议签到表

项目名称：兴宾区整区户用分布式光伏项目

会议时间	2023年07月21日		会议主持	周国龙	
会议地点	政研会议室		会议记录	陈正	
会议议题	2地例会 安全例会				
出席会议人员签到					
姓名		部门（职务）	姓名		部门（职务）
1	胡铁军	安徽生态	14		
2	李月	安徽生态	15		
3	王东	东电管理	16		
4	陈正	东电管理	17		
5	杜志雄	来宾上东	18		
6	冉军	来宾上东	19		
7	周国龙	安全部, 3551184429	20		
8	王中楠	技术	21		
9	王中楠		22		
10	王中楠		23		
11	王中楠		24		
12	赵晓	技术	25		
13	王中楠		26		