

安全活动记录

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 编号：1311-FXYH-HDJL-001

活动时间	2025 年 2 月 20 日
活动地点	奉贤壹号塘会议室
主持（交底）人	张献兵
内容： 安全知识培训： 1、新员工入场培训：本项目于 2025 年 02 月 18 日正式开工，新进场施工作业人员需在入场前完成三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。 2、全员安全再教育：重点讲解打桩施工中的典型事故案例及预防措施，增强施工作业人员安全意识。 3、机械故障与伤害：打桩机等设备长期高负荷运转，易出现部件磨损、松动等故障，可能导致机械突然停止或异常动作，造成操作人员被夹伤、卷入等伤害。 4、触电风险：现场电气设备的使用过程中，如未正确接地或电线绝缘破损，易发生漏电现象，导致操作人员触电。 5、桩体倾倒：在起吊、运输和安装桩体过程中，若桩体固定不牢、起吊点选择不当或受到外力撞击，可能发生桩体倾倒，砸伤周围人员和设备。 6、噪声与粉尘污染：打桩施工过程中会产生强烈的噪声和大量的粉尘，长期暴露在这种环境中，会对施工人员的听力和呼吸系统造成损害。 7、周边环境影响：渔光项目打桩施工可能会对周边水体、土壤等环境产生影响，如振动导致底泥泛起，影响水质；泥浆排放处理不当，造成土壤污染。 8、火灾爆炸：施工现场的燃油、润滑油等易燃物品，若储存和使用不当，遇到明火或高温可能引发火灾甚至爆炸。 9、人员疲劳作业：打桩施工通常连续进行，劳动强度大，易导致操作人员疲劳，注意力不集中，从而引发安全事故。 10、应急预案演练：需根据本项目实际情况制定应急预案，并组织进行触电、火灾等事故应急救援演练，检验和提升各应急救援小组的协同配合能力及应急处置	



能力。演练结束后及时总结评估，针对存在问题修订完善应急预案。

11、应急物资管理：检查应急物资储备情况，确保急救药品、救生设备、消防器材等齐全有效，定期进行维护保养和更新，明确专人负责管理。

后续计划：

1、加强安全教育：将不定期开展安全教育培训，丰富培训形式，对不重视安全的人员重点教育，提高全员参与度。

2、强化监督检查：加大隐患整改监督力度，建立整改台账，对拖延整改的进行严肃处理，确保隐患及时彻底消除，保障奉贤壹号塘光伏项目施工安全。

参加人（签字）

张能考 何明
朱启金 孙杰

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



扫描全能王 创建